

Akcioni plan za zaštitu životne sredine i socijalnih pitanja (ESAP), 30.11.2022:

#	Zadatak, mera/korektivna radnja	Svrha akcije	Izvor zahteva	Odgovornost	Mera uspeha	Rok	Status
IFC PS1: Procena i upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima i uticajima							
1.1	Podneti izveštaj zajmodavcima u skladu sa zahtevima navedenim u Planu upravljanja životnom i društvenom sredinom (ESMP) o učinku zaštite životne sredine, društva, zdravlja i bezbednosti (ESHS) i uključujući status svakog elementa ESAP-a i trenutni status pitanja ESHS	Osigurati sprovođenje mera u okviru ESIA i EIA	IFC PS1	Ivicom Energy	Podnošenje izveštaja po navedenom rasporedu	Tromesečni izveštaji koji se dostavljaju tokom izgradnje Šestomesečni izveštaji tokom rada	Uspostavljen sistem izveštavanja na tromesečnom nivou.
1.2	Imenovati i održavati odgovarajuće kvalifikovane i iskusne osobe koje će biti odgovorne za životnu sredinu, društvo i zdravlje i bezbednost na radu (OHS) za Projekat.	Da obezbedi da odgovarajuće kvalifikovano i iskusno osoblje ESHS radi na Projektu i da je odgovorno upravljanju Projektom.	IFC PS1	Ivicom Energy	Imenovanje ESHS osoblja	Pre izgradnje Održavati tokom izgradnje i rada	Završeno. Angažovana je firme HSE Group iz Beograda.
1.3	Izraditi ESMP za izgradnju (C-ESMP) i rad (O-ESMP) za implementaciju mera upravljanja i ublažavanja navedenih u Dodatku ESIA Vol. II (dec. 2017; Mott MacDonald) i Procena uticaja na životnu sredinu (2021, ECOlogica Urbo). Uključite organogram, koji prikazuje organizacionu strukturu hijerarhije tima za upravljanje projektima i definiše sve ključne uloge upravljanja, uključujući ESHS plan (C-ESMP) i povezane podplanove i prati usklađenost građevinskih podizvođača. Ažurirati ESMP sa svim dodatnim ublažavanjem po potrebi kako projekat napreduje.	Osigurati da se sprovode mere upravljanja životnom sredinom i društvom koje su propisane u ESIA	IFC PS1 Najbolja praksa	TSA/TIA/MSA, BoP i CW Izvođač radova	C-ESMP proizvedeno	Pre glavnih građevinskih aktivnosti Ažurirati ESMP gde je potrebno	Završeno. Svi izvođači su priredili dokumente pod nazivom Elaborat o uređenju Gradilišta, koji sadrže tražene elemente..

	Uveriti se da izvođač radova za inženjering, nabavku i izgradnju (EPC) razvije ekološki i društveni menadžment u izgradnji					Praćenje pridržavanja EPC-a tokom životnog ciklusa projekta	Svi izvođači su upoznati sa zahtevima ESAP i SEP. Tromesečni izveštaji sadrže informacije o praćenju pridržavanja EPC zahtevima C-ESMP.
1.4	Razviti, održavati i kontinuirano unapređivati sistem upravljanja životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću (EHSMS) u skladu sa međunarodnim standardima, tj. ISO 9001 (sistemi upravljanja kvalitetom), ISO 14001 (životna sredina) i ISO 45001 (zdravlje i bezbednost)	Promovisati EHS kulturu unutar organizacije i upoznati najbolju međunarodnu praksu Dokumentacija o ulogama i odgovornostima unutar Ivicom Energy	IFC PS1 Najbolja praksa	Ivicom Energy	Dokaz o ISO akreditaciji	Tokom trajanja projekta Sledeća ponovna sertifikacija treba da počne: 22.4.2023 za ISO 45001 25. 5. 2023 za ISO 9001 za ISO 14001	Sistem upravljanja je još uvek važeći.
1.5	Uključiti ugovorne klauzule u ugovor sa izvođačima koji po ugovoru zahtevaju usklađenost sa međunarodnim zahtevima i zahtevima ESMP/ESAP..	Osigurati jedinstveno usvajanje međunarodnih ekoloških, zdravstvenih, sigurnosnih i socijalnih standarda od svih strana uključenih u Projekat	IFC PSs Najbolja praksa	Ivicom Holding	Dokazi o međunarodnim ugovornim obavezama za životnu sredinu, zdravlje, bezbednost i socijalna pitanja u okviru EPC/EPCM ugovora sa izvođačem	U toku od početka izgradnje	Završeno. Date odredbe su uključene u ugovorima sa svim izvođačima.
1.6	Sprovesti nedeljne inspekcije gradilišta i performanse EPC izvođača u pogledu zdravlja i bezbednosti na radu (OHS). Izveštaj o učinku zajmodavcima svaka tri meseca tokom izgradnje. Učestalost prijavljivanja će se povećati u slučaju značajnih problema/incidenata na gradilištu.	Obezbediti da EPC/EPCM ugovarač usvoji međunarodne zahteve za OHS	IFC PS1	Ivicom Holding	Tokom izgradnje	Izveštaj dostupan i dostavlja se zajmodavcima nedeljno/kvartalno	Dnevni, sedmični i mesečni izveštaji su raspoloživi.
1.7	Ažurirati C-ESMP za period izradnje (O-ESMP) i razgradnju (D-ESMP), uključujući reviziju podplanova gde je potrebno	Osigurati da Planovi odgovaraju trenutnoj fazi Projekta	IFC PS1	Ivicom Energy	O-ESMP i podplanovi D-ESMP i podplanovi	Pre svake promene u fazi Projekta	

1.8	<p>Objaviti SEP Projekat na veb stranici Ivicom Energy. Redovno ažurirati i implementirati plan angažovanja zainteresovanih strana (SEP), uključujući i mehanizam za žalbe na učinak projekta.</p> <p>Kao deo SEP-a, održavati registar eksternih komunikacija uključujući zapisnike sa sastanaka održanih sa zainteresovanim stranama (uključujući, između ostalog lokalne opštine, upravu nacionalnog parka, lovačka udruženja). Odvojeni sastanci sa svakom od zainteresovanih strana održavaju se najmanje jednom u šest meseci.</p> <p>Objavljivanje godišnjih izveštaja o ključnim ekološkim i društvenim aspektima Projekta (videti takođe 1.10 u nastavku).</p>	Održavanje dobrog angažovanja zainteresovanih strana i okvira za razmenu informacija sa javnošću	IFC PS1	Ivicom Energy	SEP objavljen i redovno ažuriran Izveštaj zajmodavcima o konsultantskim aktivnostima Šestomesečni izveštaj zajmodavcima o svim primljenim žalbama i načinu na koji su one rešene	Tokom životnog ciklusa Projekta	SEP javno objavljen. Mehanizam za žalbe je implementiran. Žalbe se evidentiraju i rešavaju. Redovni sastanci se održavaju sa predstavnicima meštana, lokalnih samouprava i organizacija. Izveštaji o tim sastancima se postavljaju na web stranicu.
1.9	<p>Razviti i implementirati plan upravljanja izvođačem/podizvođačem za upravljanje planiranjem ESHS i izvođenjem građevinskih i drugih izvođača, uključujući najmanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključivanje relevantnih zahteva ESAP-a u ugovore/podugovore. • Jasno dodeljivanje odgovornosti Ivicom-a i ESHS izvođača. <p>Izveštaji izvođača da uključe relevantne podatke u izveštaje zajmodavcima i da omoguće procenu potrebe za korektivnim radnjama.</p> <p>Verifikacija obuke i/ili odgovarajućih akreditiva za izvođačko osoblje/menadžere odgovorne za ESHS</p>	Upravljanje izvođačima i podizvođačima ESHS	IFC PS1	Ivicom Holding TSA/TIA/MSA, BoP i CW Izvođač radova	Razvoj i implementacija sistema upravljanja izvođačima ESHS izveštava zajmodavce o nadzoru izvođača radova	U toku od početka izgradnje	Završeno. Projektna kompanija je uspostavila i primenjuje Planove preventivnih mera, koji sadržajem odgovaraju zahtevima ovog kriterijuma.
1.10	<p>Objavite netehnički sažetak (NTS) dodatka ESIA na veb stranici Ivicom Energy. Neka štampane kopije dokumenata budu dostupne u kancelarijama Ivicom-a i opštinskim kancelarijama.</p> <p>Ažurirati i ponovo ažurirati NTS kada je relevantno</p>	Informisati javnost o predviđenim uticajima i planiranim merama ublažavanja	IFC PS1	Ivicom Energy	NTS objavljen, štampani primerci dostupni	Pre izgradnje	Završeno
						Održavati tokom izgradnje i rada	Da se implementira
1.11	<p>Ažurirati Ivicom Energy veb stranicu sa aktuelnim informacijama o Projektu (na engleskom i srpskom)</p>	Informisati javnost o uticajima i planiranim merama ublažavanja	IFC PS 1	Ivicom Energy	Aktuelne informacije o projektu dostupne su na engleskom i srpskom jeziku na veb stranici Ivicom Energy	Pre potpisivanja Održavati tokom izgradnje i rada	

IFC PS2: Rad i Uslovi rada

2.1	Pratiti učinak izvođača i dobavljača u upravljanju pitanjima zapošljavanja i rada, uključujući upravljanje pritužbama radnika	Sprečiti pritužbe radnika	IFC PS2 Najbolja praksa	Ivicom Energy	Ograničen broj radnih pritužbi koje se brzo rešavaju	U toku od početka priprema za izgradnju	Mehanizam pritužbi je u funkciji. Projektna kompanija je angažovala dva pravna lica koja prate ovaj aspekt (EcoLogica Urbo i HSE Group).
2.2	Razviti i implementirati plan(ove) za zaštitu na radu koji će voditi sve aktivnosti na lokaciji projekta tokom pripreme lokacije, izgradnje i rada i osigurati da svi izvođači usvoje ove planove. Zahtevi da uključuju, najmanje: <ul style="list-style-type: none"> • Analizu opasnosti i kontrole specifičnih za posao i zadatak za sve aktivnosti • Obezbeđivanje lične zaštitne opreme (LZO), zahteve za korišćenje LZO i sprovođenje upotrebe LZO • Sigurnosnu obuku za svo osoblje na njihovom jeziku, koja pokriva opasnosti i bezbednosne protokole na njihovim poslovima • Posebnu obuku za specifične opasnosti: rad na visini, u iskopima, sa strujom • Pregled i odobravanje planova ugovarača u oblasti zaštite na radu • Nadzor nad sprovođenjem OHS izvođača, uključujući obavezno izveštavanje • Evidenciju statistike o incidentima, uključujući 	Promovisati OHS i sprečiti bilo kakve incidente	IFC PS2 Najbolja praksa	Ivicom Energy Izvođači radova	Planovi za OHS razvili su nula incidenata	U toku od početka priprema za izgradnju	Planovi preventivnih mera su priređeni za svaki od objekata koji čine VE "Krivaca".

IFC PS3: Efikasnost resursa i prevencija zagađenja

<p>3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrisati i održavati mere ublažavanja povezane sa prevencijom zagađenja identifikovane u ESMP u C-ESMP. Ovo bi trebalo da uključuje kao minimum: <ul style="list-style-type: none"> – Održavanje opreme i preduzimanje drugih mera se da buka svede na minimum, uključujući izbegavanje/minimiziranje upotrebe opreme noću. Pratiti buku na lokacijama receptora na zahtev pogođenih ljudi. Sprovesti odgovarajuće ublažavanje ako buka premašuje važeće standarde. – Razviti i implementirati plan za suzbijanje prašine u fazi izgradnje kako bi se osiguralo da prašnjavi tereti budu pokriveni, a nezatvoreni putevi prigušeni. – Razviti i implementirati planove upravljanja otpadom i opasnim materijalima za faze izgradnje i rada, da pokrije sav tečni i čvrsti otpad i materijale (hemikalije, gorivo, građevinski otpad, višak otpada, kućni/kućni otpad, ostaci od čišćenja izlivanja itd.). Maksimizirati smanjenje otpada, ponovnu upotrebu, reciklažu itd.). <p>Maksimalno smanjenje otpada, ponovna upotreba, reciklaža itd. Zabranjeno je odlaganje komunalnog i građevinskog otpada i svih drugih oblika organskog otpada na području vetroparka.</p> • Mere upravljanja zemljanim materijalom: <ul style="list-style-type: none"> • Odvojiti i skladištiti u stabilne gomile sav površinski sloj i podzemlje koji je spašen iz građevinskih područja. • Čuvati kamen u stabilnim gomilama. • Zaštititi sve gomile za skladištenje poklopcima, uključujući vegetativni pokrivač (autohtone vrste trave) po potrebi da biste sprečili eroziju vetrom/vodom i isušivanje. • Koristiti najbolje prakse da sprečite ili usporite oticanje. • Ponovo uspostaviti sva poremećena područja pokrivanjem gornjim slojem zemlje i sejanjem/sadnjom autohtonih vrsta, ili vraćanjem na obradu tla. 	<p>Promovisati EHS kulturu u okviru organizacije i postići najbolju međunarodnu praksu.</p>	<p>IFC PS3 Najbolja praksa.</p>	<p>Ivicom Energy Izvođači radova</p>	<p>Razvoj C-ESMP Nema ekoloških incidenata. U slučaju incidenata, neizbežni proizvesti pravni lek i odgovarajući izveštaj</p>	<p>Pre i tokom izgradnje</p>	<p>Konstatntno prisustvo Inženjera, stručnjaka za zaštitu životne sredine, društvene odnose i BZR, koji prate da li su aktivnosti izvođača usklađene sa ovim zahtevom.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS4: Zdravlje i bezbednost u zajednici

4.1	<p>Sprovesti bezbedne prakse kroz C-ESMP tokom izgradnje kako bi se minimizirali potencijalni uticaji na lokalne zajednice tokom izgradnje kako je navedeno u ESMP-u</p> <p>Planovi i procedure koje treba uključiti, kao minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan upravljanja saobraćajem, uključujući, između ostalog: <ul style="list-style-type: none"> definisane kretanje teških teretnih vozila, broj obilazaka u oba smera i najprihvatljivije transportne pravce do lokacija planiranih vetroturbina; definisane puteva koji povezuju zone sa radovima i zone sa delovima i opremom; ograničenja brzine i sprečavanje emisije prašine sa puteva; za prevoz koristiti samo puteve koji su definisani planskom i projektnom dokumentacijom za pristup predmetnoj zoni i lokacijama. Javna obaveštenja o opasnostima vezanim za radove i opremu tokom izgradnje i eksploatacije. Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama. Mere bezbednosti za sprečavanje neovlašćenog pristupa tokom izgradnje i minimiziranje pristupa unutrašnjosti trafostanice i turbine tokom rada. Razvoj i implementaciju plan(ova) upravljanja saobraćajem i transportom koji uključuje pristup, rutiranje, skretanja, izuzetna opterećenja i obuku vozača. Konsultacije sa lokalnim zainteresovanim stranama i pružanje pravovremene informacije korisnicima zemljišta o vremenu kada pristup njihovom zemljištu može biti neophodan ili ograničen. Ugovori moraju osigurati usklađenost sa planom(ovima). Planovi moraju obuhvatiti transport turbina, kamena/kamena i drugih materijala koji se dovoze ili uklanjaju sa lokacije. Tokom izgradnje i rada, nadgledati buku u stambenim objektima na zahtev i preduzimajte mere za smanjenje ili kontrolu buke prema potrebi kako bi se ispunili primenljivi standardi. Obezbediti odgovarajuću kontrolu buke na vozilima i opremi. Prilikom projektovanja trafostanice koristiti tehnologiju čije specifikacije obezbeđuju da standardi buke neće biti prekoračeni. 	<p>Promovisati dobru praksu tokom izgradnje i zaštititi zdravlje i bezbednost lokalnih zajednica.</p>	<p>IFC PS4 Najbolja praksa</p>	<p>Ivicom Energy Izvođači radova</p>	<p>Razvoj C-ESMP U slučaju pritužbi/žalbi zajednice, neizbežna reakcija na pravni lek, nakon čega sledi odgovarajući izveštaj(i)</p>	<p>Tokom izgradnje</p>	<p>Redovno se organizuju sastanci sa lokalnim stanovništvom radi obaveštavanja meštana i organizacija o aktivnostima na gradilištu koje mogu imati uticaja na funkcionisanje pojedinaca, domaćinstava i organizacija lokalne zajednice u celini. Izveštaji sa tih sastanaka se javno objavljuju na web stranici projektne kompanije.</p> <p>Vrši se redovno ažuriranje Plana uključivanja zainteresovanih strana (SEP).</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IFC PS5: Otkup zemljišta i nevoljno raseljavanje

5.1	<p>Integrirati i održavati mere ublažavanja koje se odnose na otkup zemljišta i kompenzaciju identifikovane u ESMP-u u C-ESMP</p>	<p>Sprečiti ekonomsko raseljavanje koje je rezultat otkupa zemljišta i/ili transporta i saobraćaja u vezi sa projektom Sprečiti pritužbe pogođenih vlasnika i korisnika zemljišta</p>	<p>IFC PS2 Najbolja praksa</p>	<p>Ivicom Energy</p>	<p>Razvoj C-ESMP Ograničen broj pritužbi koje se brzo rešavaju</p>	<p>Pre izgradnje Održavanje mera ublažavanja tokom izgradnje i rada</p>	<p>Završeno Kontinuirano praćenje stanja na terenu u smislu nedoborovoljnog izmeštanja stanovništva.</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2	Razmotriti sve primljene žalbe u vezi sa nadoknadom za pogođeno zemljište i imovinu ili štetu, uključujući i one koje su u nadležnosti opštine (npr. eksproprijacija) i adresirati ih/sarađivati sa nadležnim organima da ih reše	Sprečiti ekonomsko raseljavanje koje je rezultat otkupa zemljišta i/ili transporta i saobraćaja u vezi sa projektom Sprečiti pritužbe pogođenih vlasnika i korisnika zemljišta	IFC PS2 Najbolja praksa	Ivicom Energy	Razvoj C-ESMP Ograničen broj pritužbi koje se brzo rešavaju	Pre izgradnje i tokom izgradnje i rada	Mehanizam pritužbi je uspostavljen. Pritužbe se neizostavno rešavaju. Razrešenja se evidentiraju u jedinstvenom registru pritužbi. Vrši se redovno ažuriranje Plana uključivanja zainteresovanih strana (SEP).
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FC PS6: Očuvanje Biodiverziteta i Održivo upravljanje živim prirodnim resursima

6.1	<p>Integrirati i održavati mere ublažavanja koje se odnose na biodiverzitet i održivo upravljanje živim materijalima identifikovanim u ESMP-u u C-ESMP i O-ESMP</p> <p>Ovo bi trebalo da uključuje kao minimum: Imenovati kvalifikovanog(e) profesionalca(e) sa ekspertizom za ptice i slepe miševе da:</p> <p>a) preduzmu istraživanja stabala pre izgradnje za smeštaj slepih miševa, uključujući inspekcije na nivou tla, penjanje po drveću i/ili istraživanja o nicanju/ponovnom ulasku da bi se informisale o merama ublažavanja pre i/ili tokom seče.</p> <p>b) preduzmu istraživanje ptica gnezdarica staništa pogođenih tokom izgradnje kako bi se utvrdile lokacije aktivnih gnezda, ukoliko se radovi izvode između marta i avgusta.</p> <p>c) osmisle metodologiju za praćenje leševa ptica i slepih miševa VTG-a i OHL-a tokom najmanje tri godine od prve godine rada</p> <p>Cilj će biti da se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceni adekvatnost prethodnih karakterizacija upotrebe ptica/slepih miševa, boravka i prolaska - Ponovo procene uticaji na ptice i slepe miševе - Preporuče promene radnih parametara (kao što su brzina rotacije ili radni sati tokom osetljivih perioda/sati) i/ili druga ublažavanja - Ponovo proceni kumulativnu procenu uticaja na ptice i slepe miševе i preporuči dodatno ublažavanje, ako je potrebno. <p>Imenovati kvalifikovanog(e) stručnjak(e) sa ekspertizom u botanici da:</p> <p>a) preduzmu botanička istraživanja trajnih i privremeno pogođenih područja prije izgradnje radi mapiranja i evidentiranja ugroženih, endemičnih i invazivnih biljnih vrsta.</p> <p>b) pripreme i nadgledaju implementaciju HRRP i AIS.</p> <p>c) preduzmu monitoring sadnje za ublažavanje uticaja korišćenjem autohtonih vrsta i setve tokom 10 godina nakon izgradnje.</p>	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Konstatntno prisustvo stručnjaka za zaštitu životne sredine i izveštavanje o aktuelnom stanju radova i usklađenosti sa EIA i studijom Mott McDonald..
	<p>Ukoliko se prilikom izgradnje naiđe na prirodno dobro geološko-paleontološkog ili mineraloško-petrografskog porekla, a za koje se pretpostavlja da ima status spomenika prirode, izvođač je dužan da u roku od 8 dana obavesti nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine i preduzme sve mere kako prirodno dobro ne bi bilo oštećeno do dolaska ovlašćenog lica.</p>	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Konstatntno prisustvo Inženjera, stručnjaka za zaštitu životne sredine, društvene odnose i BZR, koji prate da li su aktivnosti izvođača usklađene sa ovim zahtevom.
6.2	<p>Pre početka radova obavestiti izvođače o zaštićenim vrstama ptica na predmetnom području i odgovarajućim merama na koje se naidu tokom radova.</p>	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Završeno. Sastavni deo ugovora sa izvođačima je i EIA, kao i izveštaj Mott McDonald.

6.3	<p>Da bi se sprečilo potencijalno uništavanje gnezda, jaja ili pilića, uklanjanje vegetacije se ne sme vršiti tokom glavne sezone parenja (od februara do avgusta). Kada to nije moguće, nosilac projekta je dužan da pre početka radova organizuje terenski pregled radi identifikacije gnezda. U slučaju otkrivanja gnezda biće određena i obeležena zaštitna zona u okviru koje nije dozvoljeno obavljanje bilo kakvih radova, dok se ne utvrdi da se gnezdo više ne koristi.</p> <p>U periodu od 01.05. do 01.07. ne smeju se izvoditi zemljani radovi na uklanjanju površinskog sloja zemlje sa vegetacijom, jer je to najkritičniji period za gnezdarice. Osetljive i nacionalno značajne vrste (uralska sova i sivi soko) gnezde se na lokalitetu i u njegovoj neposrednoj blizini, a tokom izvođenja predmetnih radova nivo buke se mora održavati u dozvoljenim granicama kako bi se ograničilo/izbeglo uznemiravanje.</p>	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Inženjer redovno prati usklađenost progressa radova sa termin planom koji je redovno ažuriran.
6.4	<p>Posebnu pažnju treba obratiti na vrste koje su prisutne u predmetnom području i koje pripadaju grupi ptica koje su pasivni piloti, čiji let zavisi od termičkog, tako da je zbog manevarske sposobnosti i ponašanja tokom leta, ranjivost od sudara ocenjena kao veoma visoka.</p> <p>Smanjenje potencijalnog rizika od sudara za Surog orla (<i>Aquila chrysaetos</i>) smanjenjem atraktivnosti područja vetroparka za ptice grabljivice (kojoj pripada suri orao), posebno se to odnosi na lokacije vetroturbina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izbegavati prirodna ili veštačka sedenja; - poljoprivredne njive na području vetroparka ne treba kositi ili kositi pre sredine jula; - izbegavajte objekte unutar vetroparka koji privlače ptice (npr. deponije); - osnove stubova moraju biti napravljene tako da budu neprivlačne za ptice grabljivice koje se tu hrane; - postavljanje vetrogeneratora sa cevastim stubovima i izbegavanje drugih konstrukcija koje su pogodne za sedenje, mere su za smanjenje aktivnosti ptica grabljivica u okolini, a samim tim i za smanjenje rizika od sudara. 	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Konstatntno prisustvo stručnjaka za zaštitu životne sredine i izveštavanje o aktuelnom stanju radova i usklađenosti sa EIA i studijom Mott McDonald..
6.5	<p>Smanjenje uticaja na prepelicu (<i>Citurnix coturnix</i>): Da bi se nadoknadio gubitak staništa za uzgoj prepelica, potrebno je preduzeti sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formiranje traka bogatih biljkama na ivicama njiva i duž poljskih puteva. Sastoji se od formiranja traka bogatih biljkama na ivicama njiva i duž poljskih puteva širine najmanje 5 cm, bez upotrebe pesticida i veštačkih đubriva, bez košenja do 1. avgusta. - Ostavljanje strništa žitarica na oranicama. Sastoji se od ostavljanja strništa zrna na oranicama najkasnije do februara, dužina strništa mora biti najmanje 20 cm, bez upotrebe pesticida. 	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Konstatntno prisustvo stručnjaka za zaštitu životne sredine i izveštavanje o aktuelnom stanju radova i usklađenosti sa EIA i studijom Mott McDonald..

6.6	<p>Smanjenje uticaja na slepe miševе tokom izgradnje: Buka, vibracije i svetlost koji će se pojaviti tokom izgradnje biće smetnja slepim miševima koji love, preleću ili imaju skloništa u oblasti Projekta. Da bi se eliminisao ili ublažio uticaj na slepe miševе tokom izgradnje, mora se obezbediti sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obustaviti ili smanjiti intenzitet radova u periodu od sumraka do zore u periodu najintenzivnijih aktivnosti slepih miševa (april-oktobar); - U ovom periodu ograničiti veštačko osvetljenje samo na zone tekućih radova, a reflektor usmeriti ka zonama u kojima se izvode radovi; - Pokrijte reflektore zaštitnim poklopcima koji sprečavaju rasipanje svetlosti van radne zone. 	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Konstatno prisustvo stručnjaka za zaštitu životne sredine i izveštavanje o aktuelnom stanju radova i usklađenosti sa EIA i studijom Mott McDonald..
6.7	<p>Izraditi i implementirati Plan ozelenjavanja u cilju ublažavanja negativnog vizuelnog uticaja u osetljivim područjima (ruralna naselja) na širem području.</p> <p>Za ozelenjavanje ili rekultivaciju moraju se koristiti samo autohtone biljne vrste. Kao meru kompenzacije u odnosu na uklanjanje šumske vegetacije, predvideti pošumljavanje i prijaviti ga samo uz sadnju autohtonih vrsta koje su lokalno uklonjene, a srazmerno površinama koje se zauzimaju za potrebe vjetroelektrana i pomoćnih objekata. Postupak odabira vrsta i sadnje mora se izvesti uz saglasnost i preporuke nadležne uprave šuma JP "Srbijasume".</p> <p>Zabranjeno je unošenje invazivnih biljnih vrsta za pošumljavanje. Invazivne (agresivne, alohtone) vrste u Srbiji su: Acer negundo (jasenolisni javor), Amorpha fruticosa (bagrenac), Robinia pseudoacasia (bagrem), Fraxinus pennsylvanica (pensilvanski jasen), Celtis occidentalis (bodoš), Ulmus pumila (sibirski brest) Prunus padus (sremza), Prunus serotina (kasna sremza).</p> <p>Intervencija je prihvatljiva u cilju ubrzanja prirodnog oporavka, odnosno zatrpavanja i posipanja humusa degradiranih površina, ravnjanja terena i sadnje autohtone vegetacije.</p>	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Konstatno prisustvo stručnjaka za zaštitu životne sredine i izveštavanje o aktuelnom stanju radova i usklađenosti sa EIA i studijom Mott McDonald..

6.8	Kako bi predvideo i minimizirao smetnje koje izazivaju treća lica, zbog korišćenja novorazvijene infrastrukture za potrebe Projekta, Zajmoprimac će organizovati redovne sastanke zainteresovanih strana sa opštinom i upravom nacionalnog parka, obezbeđujući blagovremenu razmenu relevantnih informacija. (pogledati član 1.8 iznad).	Smanjiti gubitak staništa i ispuniti najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS6 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Ograničeni gubitak staništa	Pre i tokom izgradnje i rada	Redovno se organizuju sastanci sa lokalnim stanovništvom radi obaveštavanja meštana i organizacija o aktivnostima na gradilištu koje mogu imati uticaja na funkcionisanje pojedinaca, domaćinstava i organizacija lokalne zajednice u celini. Izveštaji sa tih sastanaka se javno objavljuju na web stranici projektne kompanije.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IFC PS7: Autohtoni narodi

- Nije primenljivo

IFC PS8: Kulturno nasleđe

8.1	Razviti, primeniti i održavati mere ublažavanja kao deo C-ESMP-a kao što je identifikovano u ESMP-u	Minimizirati potencijalni gubitak kulturnog nasleđa Postići najbolju međunarodnu praksu.	IFC PS8 Najbolja praksa.	Ivicom Energy Izvođači radova	Razvoj C-ESMP Usklađenost sa procedurom slučajnog pronalaska	Pre izgradnje Održavanje mera tokom izgradnje i rada	Konstatno prisustvo Inženjera, stručnjaka za zaštitu životne, društvene odnose i BZR prate da li su aktivnosti izvođača usklađene sa ovim zahtevom.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------